

質 疑 回 答 書 (設 計 図 書)

令和6年6月21日

工事名 京都工芸繊維大学（松ヶ崎） 1 2号館西側外壁改修工事

No.	質 疑 事 項	回 答
1	図面番号 特-02 4-3外壁改修工事タイル張り仕上げ外壁 ・ひび割れ部改修工法 ・アクリル樹脂系ノンカットひび割れ補修工法（JKラッピング工法同等以上） についてひび割れ部のタイルは撤去せずに上記の工法を施工するものと見てよろしいでしょうか？	よろしい
2	図面番号 特-02 4-3外壁改修工事タイル張り仕上げ外壁 ・欠損部改修工法 ・【タイル部分張替え工法】を適用するとありますが、図面にはタイル欠損部の範囲が見当たりません。どのように見積りしたらよろしいでしょうか。	タイル欠損部の部分張替えはありませんので、適用しないものと考えてください。
3	図面番号 特-02 4-3外壁改修工事タイル張り仕上げ外壁 ・目地改修工法 ・【伸縮調整目地改修工法】を適用するとありますが、図面にはタイル欠損部の範囲が見当たりません。どのように見積りしたらよろしいでしょうか。	アウトフレームの打ち継ぎシーリング撤去新設に適用するものとしてください。
4	足場枠について W600またはW900どちらで考えていた方がよろしいでしょうか	外部足場の幅については参考としてW900を想定していますが受注者の任意となりますので関係法令、特記仕様書に基づき、適切に計画してください。
5	作業員は施設のトイレを使用できますか。仮設トイレの設置の必要はありますか。	大学構内のトイレを使用いただけます。仮設トイレの設置は必要ありません。
6	特-02、A-03 シーリング工事においてアルミサッシ水切り上部の施工は必要でしょうか。	アルミサッシ水切り上部のシーリング撤去新設は工事範囲としてください。

質 疑 回 答 書 (設 計 図 書)

令和6年6月21日

工事名 京都工芸繊維大学 (松ヶ崎) 1 2 号館西側外壁改修工事

No.	質 疑 事 項	回 答
7	特-02、A-03 シーリング工事においてガラス廻りの施工は必要でしょうか。	必要ありません。
8	A-04 ポーチ部断面図に手すり及びブラケット部にDP塗装とありますが、施工範囲 でしょうか。	ポーチ部断面図に記載の手すり及びブラケット部のDP塗装は工事範囲外として ください。
	以下余白	