

令和8年3月3日

京都工芸繊維大学(松ヶ崎)1号館改修機械設備工事(2期)

質 疑 回 答 書 (設 計 図 書)

京都工芸繊維大学施設環境安全課				
課 長	副課長	係 長	主 任	係 員
				

# 質 疑 回 答 書 (設 計 図 書)

令和8年3月3日

工事名 京都工芸繊維大学(松ヶ崎)1号館改修機械設備工事(2期)

No.	図面・名称	質 疑 事 項	回 答
1	M2-014	機器表では全熱交換器のリモコン数を数えると40個ありますが数量書の2換気設備(1)機器設備ではリモコンスイッチが36個となっております。どちらを正とすれば良いでしょうか。	40個を正とします。
2	M2-078	機器表の消火栓ポンプPFU-1の改修項目にポンプ仕様銘板変更:揚程65m→75mと明示されております。既設消火栓ポンプPFU-1のメーカーを御指示ください。	(株)川本製作所です。
3	特-1	特記仕様書(1)、参考数量書P21撤去工事にアスベスト調査が明示されております。今回の積算では、アスベスト調査のみ本工事と考えて、アスベスト対策産廃処理等の費用は別途と考えて、積算して良いでしょうか、御指示ください。	よろしいです。
		以下余白	